

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑	โครงการก่อสร้างเมรุป่าช้า แบบเตาเดี่ยว พื้นที่ ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง (บ้านนอแล)	๙๔๒,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๙๔๒,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ พื้นที่ดำเนินการ ข้าง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่ดำเนินการ ข้าง ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (โรงยิม) พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ เพื่อใช้อุปโภค – บริโภค หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวชี้เหล็ก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ถนนเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปี่ยมรัก ถึงบ้านนายหม่อง ส่วย ละวัน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา (บ้านห้วยหมากเลี่ยม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายคง ปาน – บ้านนางสาววันเพ็ญ (บ้านห้วยจะนู) (หมู่ ๗ บ้านสวนชา)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ เข้าพื้นที่การเกษตรนายสมพร ศรีวรรณตัน – นายทองอิน อุดตา หมู่ที่ ๔ บ้านป่าอ้อ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ จากจุดเดิม ถึง จุดชมวิวบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ จากจุดเดิมบ้านนายสำราญ ทิพโรจน์ ถึง บ้านนายสุวัน คำสีแสง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ จากบ้านนายอำนาจ พรหมณี ถึง บ้านนาย ศรียุทธ ทิพโรจน์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ จากลานวอ – บ้านนางนามี บ้านห้วยนกกก (หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่)	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ จุดชมวิว ถึงบ่อสูบน้ำที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ ชุมชนต้นสูง หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	๘๕,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๘๕,๕๐๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ ซอยบ้านนายสุรินทร์ จันดี หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	๓๓๒,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๓๒,๖๐๐.๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ ซอยบ้านนายประเสริฐ มะลิออน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	๕๑,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๑,๐๐๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ดำเนินการ บ้านนางเกียงคำ ลุงดำ – บ้านนางอ่อน ลุงสุ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๗๔,๐๐๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายข้างบ้าน นายมล หลงจ้อย – หลังบ้านนางเหน่ ลุงดำ หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U พร้อมฝา ปิด ถนนสายหลัก ต่อจากจุดเดิม หลังร้าน หมู่ที่ ๗ (บ้านสวนชา)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พื้นที่ดำเนินการ จาก บ้านนายจะชี – ลานวอ บ้านหนองเต่า (หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม)	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๕๖,๐๐๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางจันทร์ตา วิชัย – บ้านนายกอหลังตา วิชัย (บ้าน หนองบัวคำ) (หมู่ ๕ บ้านลาน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ จากถนน สายหลัก – บ้านนายสมนึก สมร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวตันตัม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างวางกล่องเก็บเขื่อนลำน้ำมาว บริเวณจุด ข้างบ้านนางพรรณิ นันทาทิม – บริเวณฉาปสถาน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๔	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำเหมืองหน้าบ้าน จุดหน้าบ้านนายมีศักดิ์ ลังการัตน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕	โครงการปรับปรุงปรับภูมิทัศน์ป่าช้าบ้านลาน เช่น เท ลานคอนกรีต ปรับปรุงเมรุเผาศพ (หมู่ ๕ บ้านลาน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตตำบลม่อนปิ่น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	โครงการวันเกษตรกรตำบลม่อนปิ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการ และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๑	อุดหนุนโครงการมหรหรรพ์ไม้ดอกไม้ประดับระดับจังหวัด เชียงใหม่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๒	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๔	โครงการควบคุมไฟฟ้าและป้องกันแก้ไขปัญหามอก ควัน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๘๒,๐๗๕.๐๐
๓๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๗๐,๕๕๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๓๖	โครงการจัดงานวันลอยกระทง “ประเพณียี่เป็ง”	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๗๔,๐๐๐.๐๐
๓๗	โครงการประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ (ไทยใหญ่) ปอยส่างลอง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๖๐,๐๐๐.๐๐
๓๘	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๙	อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.๐๐
๔๐	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๑	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดคงคามิตร โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๒	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดประทุมมาวาส โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๓	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดโพธิ์ทอง โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดม่วงชุม โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๕	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดสวนชา โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๖	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดสุนทรवास โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดสุวรรณาราม โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๘	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดหัวนา โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๔๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๐๔๔,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔,๕๗๙,๗๐๐.๐๐
๕๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๙๕๐,๒๐๐.๐๐
๕๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๗๘,๐๐๐.๐๐
๕๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๔,๓๙๑.๐๐
๕๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘,๒๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๕๕	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๑,๐๗๗,๐๗๘.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑,๐๗๗,๐๗๘.๐๐
๕๗	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๗๙,๘๘๐.๐๐
๖๐	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันภายในและ ภายนอก)	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ม่อนปิน ทั้ง ๗ แห่ง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน , ค่าหนังสือ , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมผู้เรียน)	๒,๓๗๖,๗๓๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๙๓๑,๓๒๐.๐๐
๖๓	โครงการอาหารกลางวันตามโครงการถ่ายโอน	๑๓,๐๘๕,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๗,๒๓๕,๖๒๔
๖๔	อุดหนุนโรงเรียน ตชด. อาโอยาม่า โครงการขยายพันธุ์ พืช	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐.๐๐
๖๕	อุดหนุนโรงเรียน ตชด.อาโอยาม่า โครงการผลิตเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรียดเมซาไรเซียม	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐.๐๐
๖๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบด้ง โครงการมัคคุเทศก์น้อย ดอยอ่างขาง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๖๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบด้ง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขอบด้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงชุม โครงการอบรมสัมมนาชีพ สร้างทักษะชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิิกส์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐.๐๐
๗๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โครงการอบรมส่งเสริม อาชีพการสกรีนผ้าแบบตัดสติ๊กเกอร์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐.๐๐
๗๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรมการพับเหรียญ โปรยทานสร้างอาชีพ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐.๐๐
๗๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะการกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเห็ดนางฟ้า	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๕,๐๐๐.๐๐
๗๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สู่อาชีพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๗๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย โครงการตุ้งล้านนา สืบ สาน ภูมิปัญญา สู่งานอาชีพ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม โครงการค่าย เยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำบลม่อนปิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง (ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐.๐๐
๗๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง (เลี้ยงไก่ไข่)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๕,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๗๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยนา โครงการจัดอบรมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๐	โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๖๐,๐๐๐.๐๐
๘๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนตำบลม่อนปิน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๐,๐๐๐.๐๐
๘๒	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ สภાเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๖๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๘๕	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลม่อน ปิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.๐๐
๘๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซึ้เหล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๘๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวตันตัม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๘๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนปิ่นเหนือ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๘๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าฮั่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านลาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสวนขา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๙๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๙๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข เสนอ โดย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลม่อน ปิ่น	๓๑๖,๕๕๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๘๓,๐๕๐.๐๐
๑๐๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๕๘,๑๒๐
๑๐๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสตรีตำบล ม่อนปิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐๔	โครงการแข่งกีฬาประชาชนตำบลม่อนปิน	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๔๙,๐๙๐.๐๐
๑๐๕	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๖	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลม่อนปิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาความมั่นคง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๐๗	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเฝ้าระวัง และฟื้นฟูหลัง เกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ตำบลม่อนปิ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๘๕,๗๐๐.๐๐
๑๐๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธิตการป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๐	โครงการรื้อโรงเรียนสานใจสรรค์สร้างวัยใส ร่วมต้านภัย ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑,๒๐๐.๐๐
๑๑๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ยาเสพติด	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๕๖,๐๐๐.๐๐
๑๑๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอฝาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๓	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่อำเภอฝาง	๔๖,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๔๖,๕๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาความมั่นคง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๕	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
๑๑๖	โครงการ "ร้อยใจรักษ์"	๓๖,๖๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๖,๖๐๐.๐๐
๑๑๗	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๖,๓๖๒.๐๐
๑๑๘	โครงการประชุมสภาสามัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑๙	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพ ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้าง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๑๗๔,๗๓๐.๐๐
๑๒๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ กฎหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๑	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	๒๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	เบิกจ่าย ๒๗,๕๐๐.๐๐