



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๑	โครงการก่อสร้างเมรุป่าช้า แบบเตาเดี่ยว พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง (บ้านนอแล)	ก่อสร้างเมรุป่าช้า แบบเตาเดี่ยว พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง (บ้านนอแล) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน กำหนด	๙๔๒,๐๐๐.๐๐	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ พื้นที่ดำเนินการ ซ่างศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ซ่างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๓,๙๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๓,๙๐๐)	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ พื้นที่ดำเนินการ ซ่างศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง พื้นที่ดำเนินการ ซ่างศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน กำหนด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๖๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๔,๖๐๐)	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (โรงเรียน) พื้นที่ ๑๓ ไร่ บ้านเด่นชัย	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน (โรงเรียน) ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ หมู่ ๑๓ บ้านเด่นชัย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซีเหล็ก	ต่อเติมระบบบำบัดน้ำเพื่อใช้อุปโภค - บริโภค โดยก่อสร้างห้องระบบปั๊มน้ำ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร และติดตั้งระบบปั๊มน้ำ ซีเมนส์ ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมวางท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซีเหล็ก รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและค่างานในงบดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ถนนเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็มรัก ถึง บ้านนายหม่องส่วย ละวัน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา (บ้านห้วยหมากเสียม)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ถนนเส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็มรัก ถึง บ้านนายหม่องส่วย ละวัน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา (บ้านห้วยหมากเสียม) รายละเอียดตามโครงการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายคงปาน - บ้านนางสาววันเพ็ญ (บ้านห้วยจะนู) หมู่ ๗ บ้านสวนซา	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ จากบ้าน นายคงปาน - บ้านนางสาว วันเพ็ญ หมู่ ๗ บ้านสวนซา บ้านห้วยจะนูรายละเอียดตามโครงการก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ เข้าพื้นที่ การเกษตร นายสมพร ศรีวรรณตัน - นายทองอิน อุดตา หมู่ ๔ บ้านป่าฮีน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ เข้าพื้นที่การเกษตร นายสมพร ศรีวรรณตัน - นายทองอิน อุดตา หมู่ ๔ บ้านป่าฮีน รายละเอียดตามโครงการงานก่อสร้าง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนุช อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ จากจุดเดิม ถึง จุดขมิ้วบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ จากจุดเดิม ถึง จุดขมิ้วบ้านป่าคา หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ จากจุดเดิมบ้าน นายสำราญ ทิพรโรจน์ ถึง บ้านนายสุวัน คำสีแสง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ จากจุดเดิมบ้านนายสำราญ ทิพรโรจน์ ถึง บ้านนายสุวัน คำสีแสง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ จากบ้านนายอำนวย พรหมณี ถึง บ้านนายศรีทร ทิพรโรจน์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ จากบ้านนายอำนวย พรหมณี ถึง บ้านนายศรีทร ทิพรโรจน์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ จากถาวร - บ้าน นางงามมี บ้านห้วยนกก (หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไผ่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ พื้นที่ดำเนินการ จากถาวร - บ้านนางงามมี หมู่ ๑๕ บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกก) รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ม่อนปิ่น กำหนด	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ จดขมิ้ว ถึง บ่อสูบน้ำ ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ จดขมิ้ว ถึง บ่อสูบน้ำที่ ๑ หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบดง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนต้นสูง หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนต้นสูง หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด	๘๕,๕๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ ซอยบ้านนายสุรินทร์ จันตะ หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ หมู่ ๙ บ้านเวียงหวาย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ม่อนปิ่น กำหนด	๓๓๒,๖๐๐.๐๐	๓๓๒,๖๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ ซอยบ้านนายประเสริฐ มะลิออน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ซอยบ้านนายประเสริฐ มะลิออน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ม่อนปิ่น กำหนด	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ บ้านนางเกียงคำ ลุงตา - บ้านนางอ่อน ลุงสุ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาง เกียงคำ ลุงตา - บ้านนางอ่อน ลุงสุ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนนสายข้ามบ้านนายมล หลงจ้อย - หลังบ้านนางเหน่ ลุงตา หมูที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ถนนสายข้ามบ้านนายมล หลงจ้อย - หลังบ้านนางเหน่ ลุงตา หมู ๙ บ้านเวียงหวาย รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน กำหนด	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัว U พร้อมฝาบด ถนนสายหลัก ต่อ จากจุดเดิม หลังบ้าน หมูที่ ๗ (บ้านสวนซา)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัว U พร้อมฝาบด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๐ ตารางเมตร พื้นที่ดำเนินการ ถนนสายหลัก ต่อจากจุดเดิมหลังบ้าน หมูที่ ๗ (บ้านสวนซา) รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พื้นที่ดำเนินการจากบ้านนายจะซี - สถานีบ้านหนองเต่า (หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ จากบ้านนายจะซี - สถานีหนองเต่า (หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ม่อนปิ่น กำหนด	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๕๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทร์ตา วิชัย - บ้านนายกอทสิงตา วิชัย (บ้านหนองบัวคำ) (หมู่ ๕ บ้านลาน)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ บ่อ พื้นที่ดำเนินการ จากบ้านนางจันทร์ตา วิชัย - บ้านนายกอทสิงตา วิชัย หมู่ ๕ บ้านลาน (บ้านหนองบัวคำ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ จากถนนสายหลัก - บ้านนายสมนึก สมร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มกาดันตุม	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ซอย ๔ จากถนนสายหลัก - บ้านนายสมนึก สมร หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มกาดันตุม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ม่อนปิ่น กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำเหมืองหน้าบ้าน จุดหน้าบ้านนายมีศักดิ์ ตั้งการ์ตัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านม่อนปิ่นใต้	วางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ข้างบ้านนางพรณี นิลทาทีม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำหนด	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๒๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้า บ้านลาน เช่น เถลานคอนกรีต ปรับปรุง เมรุเผาศพ (หมู่ที่ ๕ บ้านลาน)	ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าบ้านลาน เถลานคอนกรีตปรับปรุงเมรุเผาศพ หมู่ ๕ บ้านลาน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๒๕	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านอมปิ่นเหนือ	ปรับปรุงอาคารอเนก ประสงค์ศาลา หมู่บ้าน โดยเปลี่ยนหลังคาอาคารเป็น เมทัลชีท หมู่ที่ ๓ บ้านอมปิ่นเหนือ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลอมปิ่น กำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๒๖	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคุณภาพชีวิตทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด – ปิดฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าพิมพ์เอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่า ที่พัก ค่ายานพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๒๕๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๒๗	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น	ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือโดยการจัดหาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเกษตร	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๒๐๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๒๘	โครงการวันเกษตรตำบลอมปิ่น	เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้สนใจ มี ความรู้ความเข้าใจในการทางการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้เป็นอาชีพ เสริมจากอาชีพหลักในครัวเรือน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๕๒๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๒๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	เพื่ออภิจกรรมศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๐	อุดหนุนโครงการหมักปุ๋ย ไม้ประดับระดับจังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเป็นกำลังเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อ ประชาชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และ อำเภอฝาง เพื่อก่อให้เกิดรายได้กระตุ้น เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และเพิ่ม รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและค่าเป้าหมายงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๓๑	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๕๐.๐๐	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งธรรมชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๓	โครงการควบคุมไฟป่า และป้องกันแก้ไขปัญหามอกควัน	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๙๒๕.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๔	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน	เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนจัดการขยะมูลฝอย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๕๕.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและค่าเงินงบบุคลากรใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๓๕	โครงการจัดงานวันลอยกระทง “ประเพณี ยี่เป็ง”	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ พ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๖	โครงการประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ (ไทยใหญ่) ปอยส่างลอง	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๒๕๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๗	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีปี ใหม่เมือง	เพื่อเป็นการส่งเสริม และสืบสานประเพณี สงกรานต์อันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ สืบไป	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๖๒๕.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๘	อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตำบล ม่อนปิ่น	เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณี วัฒนธรรมของตำบลม่อนปิ่น	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๙	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดคอกคานมิตร โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ประจำปีท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบูชาศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๔๐	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดบ้านลาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๑	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดประทุม มาวาส โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีต ประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๒	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดโพธิ์ทอง โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๓	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดม่วงชุม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๔	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดสวนชา โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๔๕	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดสุนทรवास โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๖	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดสุวรรณาราม โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๗	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ วัดหัวนา โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประจำท้องถิ่น	เพื่อให้สืบสานประเพณีทำบุญบำรุงศาสนา ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ สืบสาน จารีต ประเพณีท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๘	อุดหนุนโครงการงานประเพณีสงกรานต์	เพื่อเป็นการส่งเสริม และสืบสานประเพณี สงกรานต์อันดีงามของท้องถิ่น ให้คง อยู่สืบไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๘๓.๓๔	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๔๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	๑๖,๐๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๓,๙๒๙,๔๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อให้คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพความพิการตามที่สิทธิตามกฎหมายที่กำหนด	๓,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๒,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามที่สิทธิตามกฎหมายที่กำหนด	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๒	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตำบลม่อนปิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๕๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๕,๗๒๕.๐๐ (โอนเพิ่ม) (๕๐,๐๐๐)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๘๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๕	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน และยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๕๑๕.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	๑,๐๗๗,๓๗๘.๐๐	๑,๐๗๗,๓๗๘.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๕๗	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเด็กมีโอกาสดูแลแสดงออกทางความคิด ความสามารถรู้ในบทบาท และหน้าที่ความสำคัญของเด็ก	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๘๘๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๕๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.อมปิ่น พง ๗ แห่ง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้ออกกำลังกาย มีความสามัคคี เรียนรู้ กฎกติกาที่มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๗๐.๐๐	๑ ก.พ. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๖๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน , ค่าหนังสือ , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมผู้เรียน)	เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	๒,๓๗๖,๓๓๐.๐๐	๒,๒๒๔,๕๕๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๖๑	โครงการอาหารกลางวันตามโครงการถ่ายโอน	เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น	๑๓,๐๘๕,๖๐๐.๐๐	๑๔,๗๕๔,๐๔๔.๐๐ (โอนเพิ่ม) (๑,๗๖๘,๐๐๐)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๖๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบตั่ง โครงการมีคฤหกิจน้อยอย่างงาม	เพื่อส่งเสริม และพัฒนาโครงการตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๖๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอบตั่ง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านขอบตั่ง	๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ๕. ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการต่างตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและค่างานในงบดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๖๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่วงชุม โครงการ อบรมสัมมนาชี้แจงสร้างทักษะชีวิต	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๖๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงการ ตามหลัก แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการของนักเรียน และผู้ปกครองให้เกิดความตระหนักรู้ ในคุณค่าอาหาร และมีสุขนิสัยที่ดีด้าน โภชนาการอย่างยั่งยืน ๓. เพื่อสร้างนวัตกรรมการปลูกผักไฮโดร โปนิกส์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๖๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพการสกรีนผ้าแบบตัด สติ๊กเกอร์	๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสกรีน ผ้าในแบบต่าง ๆ ๒. เพื่ออบรมส่งเสริมอาชีพการสกรีนผ้า แบบตัดสติ๊กเกอร์ให้นักเรียน ๓. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนุช อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๖๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรม การพับเหรียญไปรษณีย์สร้างอาชีพ	๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ ระหว่างเรียน ๒. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการ รวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เพื่อใช้เวลาเพิ่ม รายได้ให้กับตนเอง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๖๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการด้านทักษะการกีฬา	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬากีฬา นักเรียน ๒. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ได้รับความปลอดภัยในการเล่นกีฬา เล่นกีฬา ๓. เพื่อให้นักเรียนสร้างนิสัยให้รักการ ออกกำลังกายและเห็นคุณค่าของกีฬา ๔. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนที่มีความตั้งใจกีฬา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๕. เพื่อสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม มี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ๕. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างเป็น ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จงาน และค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๖๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า	๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานและขั้นตอนการเพาะเห็ดเลี้ยงเห็ด ๓. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ดไปเผยแพร่แก่คนในครอบครัวได้ ๔. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๗๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านลาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับสู่อาชีพ	เพื่อส่งเสริม และพัฒนาโครงการต่างๆ ตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๗๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเวียงหวาย โครงการตุ้งล้านนา สืบสานภูมิปัญญาสู่งานอาชีพ	เพื่อส่งเสริม และพัฒนาโครงการต่างๆ ตามหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๓๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำบลอมปิ่น	ผลผลิต ๑. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ๒. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม และมีส่วนร่วม ในกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจพันธุ์ไม้ จัดทำ ป้ายรายละเอียดของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์)	ผลผลิต ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงได้อย่างถูกต้อง ๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง ถูกต้อง ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๔. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน ๕. ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริม และพัฒนา โครงการตามหลักแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๓๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงไก่ไข่)	๑. เพื่อให้ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง ถูกต้อง ๓. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๔. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน ๕. ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมพัฒนา โครงการตามหลักแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยนา โครงการจัด อบรมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยนา	คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้รับความรู้ และนำมาพัฒนาตนเองได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและค่างานดำเนินการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๓๖	โครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ของนักเรียนนักศึกษา	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลอมปิ่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๗	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ เยาวชนตำบลอมปิ่น	๑. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม แก่เยาวชนตำบลอมปิ่น ได้รู้จักหลักธรรมไปใช้ชีวิตประจำวัน ๒. เพื่อให้เยาวชนตำบลอมปิ่น รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละต่อส่วนรวม ๓. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักกตัญญูต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๔. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้ด้านคุณธรรมนิยม ประเพณีวัฒนธรรม การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๕. เพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สำหรับประชาชนชาวไทย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๓๘๕.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและค่างานก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๓๘	อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ สภากลาง และ เยาวชนตำบลม่อนปิ่น	เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก และ เยาวชนมีความคิดกล้าแสดงออกรัก และ หวงแหนในแผ่นดินบ้านเกิด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๓๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรคต่าง ๆ	เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคต่าง ๆ ที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพอนามัยประชาชน	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๗๕๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๔๐	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ภายใต้แผน ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ สามล้านคนดีหมั่นป้องกัน ศรีสวาศวัฒนาวันชัยวิทยารักษ์	๑. เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันควบคุม ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า นำโดย สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ๓. เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญ ในการนำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วย นม ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๔. เพื่อลดอัตราการเกิดของจำนวนสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของลดลง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๕๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๘๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่มาวซีเหล็ก	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๘๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านแม่มาวต้นตุ่ม	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๘๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านม่อนป็นเหนือ	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๘๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าฮิ้น	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๘๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านลาน	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๘๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวนา	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสวนซา	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเวียงหวาย	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านม่วงชุม	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๙๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่าคา	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านอมปิ่นใต้	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเด่นชัย	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านขอบด้ง	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข เสนอโดย คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองฝั	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ ชีวิตที่ดี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๙๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลอมปิ่น	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลอมปิ่น	๓๑๖,๕๕๐.๐๐	๑๙๐,๔๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๙๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลอมปิ่น	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลอมปิ่น	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๒๕๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๙๘	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสตรีตำบลอมปิ่น	เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลอมปิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๒๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๙๙	โครงการแข่งกีฬาประชาชนตำบลอมปิ่น	เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลอมปิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีปรองดอง และห่างไกลจากยาเสพติด	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐๐	โครงการจัดตั้งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด	เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลอมปิ่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีปรองดอง และห่างไกลจากยาเสพติด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๖๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม) (๓๐,๐๐๐)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน ความมั่นคง

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๐๑	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๗๕๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ตำบลม่อนปิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ ผู้ประสบสาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน ตำบลม่อนปิน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๗๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนสาธารณสุขการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้เกิดทักษะ และความรู้ต่อการปฏิบัติงานพร้อมรับสถานการณ์จริง	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๘๑๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐๔	โครงการรื้อโรงเรียนสนามใจธรรมศรีสร้างวัยใสร่วมต้านภัยยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และนักเรียนโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน ความมั่นคง

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๐๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกัน และ แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๕,๙๙๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐๖	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอฝาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับองค์กร บริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อดำเนิน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอฝาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐๗	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอฝาง	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอฝาง (คป.ปส.อ.ฝาง)	๔๖,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม) (๓,๕๐๐)	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนุช ตำบลอ่อนนุช อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๐๘	โครงการ “ร้อยใจรักษ์”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ “ร้อยใจรักษ์” ระดับหมู่บ้านชุมชน	๓๖,๖๐๐.๐๐	๑๗,๑๙๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๐๙	โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธีและราชพิธี	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๖๒.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๑๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ประสิทธิภาพ ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๗๓๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนุช อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๑๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย สำหรับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนุช	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๕๑๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๑๒	อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี	เพื่อให้ประชาชนแสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนุช ตำบลอ่อนนุช อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑	โครงการก่อสร้างวางกล่องเก็บขยะ ลำน้ำมาว บริเวณจุดข้างบ้านนางพรณี นันทาทิม - บริเวณฉาบสถาน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางกล่องเก็บขยะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ข้างบ้านนางพรณี นิลทาทิม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัว รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนุช กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที ๗ ลำดับที่ ๕๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลม่อนปิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลม่อนปิ่น ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมหรือ การส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น หรือผู้ที่มีข้ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ (บ้านหลังเดียว) เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก ดำเนินการ ไม่ทัน ตามช่วง ระยะเวลา ของแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก ดำเนินการ ไม่ทัน ตามช่วง ระยะเวลา ของแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำเสาตั้งเส้นสัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดรถจายจราจร กระบอกตั้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสาจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ (หน่วยงานที่เสนอประมาณการรายจ่าย)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก ดำเนินการ ไม่ทัน ตามห้าง ระยะเวลา ของแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้
๕	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (ประกันภายในและภายนอก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร การตรวจประเมิน ค่าเอกสาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก ดำเนินการ ไม่ทัน ตามห้าง ระยะเวลา ของแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๖	อุดหนุนโรงเรียน ตชด. อภัยมา โครงการขยายพันธุ์พืช	๑. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนนำความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่าง เหมาะสมตามบริบทของตนเองสามารถ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองหรือ กลุ่มของตนเองได้โดยเฉพาะเรื่องการ ขยายพันธุ์พืชแบบ ต่าง ๆ เช่น การเพาะ เมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง เป็นต้น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	หน่วยงาน ราชการ ไม่ขอรับ เงินอุดหนุน ตามโครงการ ที่ขอมา เนื่องจาก ดำเนินการไม่ ทันตามหัวง ระยะเวลา ของแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๗	อุดหนุนโรงเรียน ตชด. ออโยยาม่า โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรียผสมเชื้อราไรเซียม	<p>๑. นักเรียนรู้จักสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรีย</p> <p>๒. นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ อัตราการใช้ วิธีการเก็บรักษาสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรียผสมเชื้อราไรเซียม อย่างถูกวิธี</p> <p>๓. นักเรียนรู้ปัญหาที่พบในการผลิตสารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรียผสมเชื้อราไรเซียม และการแก้ไข</p> <p>๔. นักเรียนรู้ข้อจำกัดในการใช้สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอร์เรียผสมเชื้อราไรเซียม</p>	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>หน่วยงานราชการ</p> <p>ไม่ขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการที่ขอมา เนื่องจากดำเนินการไม่ทันตามช่วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้</p>

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลอมปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและคามก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ในเขต พื้นที่ตำบลอมปิ่น	เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในด้านการ ดำรงชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ตำบลอมปิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจากไม่มี โรคอุบัติใหม่ เกิดขึ้นในช่วง ระยะเวลา ของแผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้
๙	อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลอมปิ่น	เพื่อให้เด็กเยาวชน และประชาชนตำบล อมปิ่น มีความสามัคคี ปะองตอง และ มีพัฒนาการด้านกีฬา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก โครงการ ระบวย ละเอียดผิด จึงดำเนินการ แก้ไข รายละเอียด โครงการและ ดำเนินการ อุดหนุนงบ ประมาณให้ กับโครงการที่ ดำเนินการใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ และสามารถ ช่วยเหลือในการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตลอดจนมาตรฐานการเทคนิค วิชาการที่เกี่ยวกับมาตรการ และเทคนิค วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อลดความสูญเสีย จากสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก ไม่ได้มีการ รับสมัคร อาสาสมัคร ป้องกันฝ่าย พลเรือน (อปพร.) จึงไม่ได้ ดำเนินการ โครงการ ดังกล่าว

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแผนและความสำเร็จในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านความมั่นคง

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค
๑๑	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	<p>๑. เพื่อให้ อปพร. ตำบลม่อนปิ่น มีศักยภาพ และความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>๒. เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของตำบลม่อนปิ่น</p> <p>๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p> <p>๔. ร่วมทำความดีทำความสะอาดพื้นที่ ตำบลม่อนปิ่น เนื่องในวันสถาปนา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)</p>	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	<p>๑ มี.ค. ๖๘</p> <p>-</p> <p>๓๑ มี.ค. ๖๘</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>เนื่องจาก การดำเนินการ โครงการดังกล่าว ตรงกับ วันหยุดของหน่วยงานราชการ จึงไม่ได้ ดำเนินการ โครงการดังกล่าว</p>

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
๑๒	โครงการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร	เพื่อจัดการประชุมสภาผู้ แทนราษฎรให้ประชาชนได้มี โอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาฯ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	เนื่องจาก ดำเนินการ ไม่ทันตาม ห้วงระยะ เวลาของ แผนการ ดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กำหนดไว้



งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

